



Bijlage 2. Werken vanuit een werkbak hangend in een hijskraan
Checklist Machinist

Deze checklist moet voorafgaan aan de werkzaamheden door de machinist worden ingevuld en worden afgetekend te zijn door de projectverantwoordelijke op locatie.

Deze checklist moet ingevuld en geaccordeerd op het werk aanwezig te zijn en moet opnieuw worden nagelopen indien er sprake is van gewijzigde werkomstandigheden.

	Vraag	Antwoord	Bewijsvoering
1	Is er een goedgekeurd werkplan?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot : _____
2	Is ISZW geïnformeerd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot : _____
3	Is er een goedgekeurd hijsplan?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot : _____
4	Is de hijskraan goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot : _____
5	Is de werkbak goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot : _____
6	Is de strop waaraan de bak hangt goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot : _____
7	Is de valbeveiliging goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot : _____
8	Is de machinist in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Nr. _____ : Geldig tot : _____
9	Is de kraan in de meest stabiele positie opgesteld en blijft de machinist tijdens de werkzaamheden in zijn cabine?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
10	Weegt de belaste werkbak maximaal 25% van de werklust aan de kraanhaak?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Werklast kraanhaak : _____ kg. Gewicht beladen werkbak : _____ kg.
11	Hijskabel minder dan drie maanden geleden gecontroleerd en goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Registratie kraanboek : dd. _____
12	Hijshaak/hijsgereedschap borging/bevestiging controleerbaar en in orde?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
13	Houdt zich aan de maximale werklust en het aantal personen zoals vermeld op de werkbak?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
14	Laten weersomstandigheden het veilig werken toe?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Windkracht < 6 BF Geen onweer < 5 km.
15	Is de omgeving onder het draaibereik van de kraan afgezet tegen onverhoopt lopen onder de werkbak?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	

Er mag uitsluitend gewerkt worden als alle vragen met “JA” zijn beantwoord.
Bij het antwoord “NEE” mag niet worden begonnen en moeten de punten eerst worden opgelost.

Plaats/locatie werkzaamheden:

Datum:

Naam machinist:

Naam projectverantwoordelijke

Handtekening:

Handtekening: