

Checklijst Machinist

Werken vanuit een werkbak hangend in een hijskraan

Deze checklijst moet ingevuld (door machinist) en geaccordeerd (door projectverantwoordelijke) op het werk aanwezig zijn. Bij gewijzigde werkomstandigheden de checklijst opnieuw nalopen.

	Vraag	Antwoord	Bewijsvoering
1	Is de hijskraan goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot :
2	Is de werkbak goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot :
3	Is de strop waaraan de bak hangt goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot :
4	Is de valbeveiliging goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Geldig tot :
5	Is de machinist in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Nr. : Geldig tot :
6	Is de kraan in de meest stabiele positie opgesteld en blijft de machinist tijdens de werkzaamheden in zijn cabine?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
7	Weegt de belaste werkbak maximaal 25% van de werklust aan de kraanhaak?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Werklast kraanhaak : kg. Gewicht beladen werkbak : kg.
8	Hijskabel minder dan drie maanden geleden gecontroleerd en goedgekeurd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Registratie kraanboek : dd.
9	Hijshaak/hijsgereedschap borging/bevestiging controleerbaar en in orde?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
10	Houdt zich aan de maximale werklust en het aantal personen zoals vermeld op de werkbak?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
11	Laten weersomstandigheden het veilig werken toe?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	Windkracht < 6 BF Geen onweer < 5 km.
12	Is de omgeving onder het draaibereik van de kraan afgezet tegen onverhoopt lopen onder de werkbak?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	

Er mag uitsluitend gewerkt worden als alle vragen met "JA" zijn beantwoord.

Bij het antwoord "NEE" mag niet worden begonnen en moeten de punten eerst worden opgelost.

Plaats/locatie werkzaamheden:

Datum:

Naam machinist:

Naam projectverantwoordelijke:

Handtekening:

Handtekening: